



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zápis

**Z kontrolného dňa stavby: „Považský Chlmec – stoková sieť“, konaného dňa 23.8..2017
v zasadačke SEVAK – u, a. s. Žilina.**

Prítomní na kontrolnom dni, podľa prezenčnej listiny.

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

1. Z dôsledku zníženia kanalizačnej stoky A, preverí projektant aj prehĺbenie akumulácie čerpacej stanice. Pravdepodobne sa bude musieť prerátať statika ČS. Taktiež preverí projektant technologickú (čerpadlá výkonovo) a elektrickú časť navrhovanej ČS.
Termín: 21.8.2017 Zodpovedný: Projektant **Úloha: Trvá**
2. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu (pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „zdrúžená“ kanalizačná prípojka DN 200).
Úloha: Trvá
3. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby vzniknuté „naviac práce“ zdokumentovať a nafotiť.
Zodpovedný: Zhotoviteľ **Úloha: Trvá**
4. Zhotoviteľ stavby žiada Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol povrchové úpravy vozoviek (širokové, priečne) aj ostatných ulíc I. etapy stavby. Na KD stavby sa dohodol termín uskutočnenia obhliadky ciest za účasti Investora, Zhotoviteľa a mesta Žilina (po ukončení KD stavby).
Obhliadka povrchových úprav ciest v správe mesta Žilina sa uskutočnila za účasti Mesta Žilina, Investora a Zhotoviteľa. Mesto Žilina upresní požiadavky na uskutočnenie povrchových úprav ciest v správe Mesta.
Zodpovedný: Investor Termín: čo najskôr **Úloha: Trvá**
5. Obyvatelia P. Chlmca (p. Cisarík) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ (list od p. Smykoňovej) do rieky Kysuca. V súvislosti so zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“, (ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie), žiada Investor Projektanta o technické (výkresové) doriešenie tejto skutočnosti.
Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zhotoviteľ zmeral požadované vzdialenosti jestvujúcich šacht a údaje zaslal Projektantovi.
Zodpovedný: Projektant, Zhotoviteľ Termín: čo najskôr **Úloha: Trvá**
6. Na základe požiadavky Zhotoviteľa predloží Projektant pozdĺžny rez celej ulice „Pri Kysuci“, (smerom k sútoku riek – stoky A1,A,A2,A2a), od ČS až k šachte 3A2a (z dôsledku zmeny dimenzie existujúceho plynového vedenia).
Zodpovedný: Projektant Termín: do 21.8.2017 **Úloha: Trvá.**
7. Taktiež požaduje Zhotoviteľ na ul. „Na Majerisko“ zmenu hĺbky osadenia dažďovej kanalizácie od šachty 1D3 – 7D3 (Projektant dodal výkres) a splaškovej kanalizácie

od šachty 4A2 – 10A2 (pri zachovaní sklonu spádovania, budú obidve kanalizácie v rovnakej úrovni).

Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr **Úloha: Trvá**

8. Investor stavby žiada Projektanta o spracovanie výkresov výškového osadenia výustných objektov dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca. Projektant požaduje výškové zameranie osadených rúr výustných objektov dažďovej kanalizácie.

Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr **Úloha: Trvá**

9. Zaistenie stability jestvujúcej trafostanice „ štetovnicami“ budú uvažované ako naviac práce. Zhotoviteľ predloží Investorovi cenovú kalkuláciu a foto dokumentáciu.

Zodpovedný: Zhotoviteľ **Úloha: Trvá**

10. Zhotoviteľ stavby upozorňuje na technické problémy, spojené s asfaltovaním ul. „Bytčianska“ (veľká hustota premávky a málo miesta na umiestnenie strojov v danom úseku ulice) a navrhuje zvolať pracovné rokovanie za účasti kompetentných orgánov, na ktorom by sa dohodol ďalší postup riešenia povrchových úprav na ul. „Bytčianska“. Pracovné rokovanie kompetentných orgánov ohľadom plnej uzávierky ulice „Bytčianska“ sa uskutočnilo. V súčasnej dobe pracuje Investor na získavaní jednotlivých stanovísk (MHD, SAD). Ďalšie pracovné rokovanie ohľadom uzávierky ulice „ Bytčianska“ sa uskutoční dňa 5.9.2017.

Zodpovedný : Investor

11. V prípade dohody o plnej uzávierke ul. Bytčianska sa potrebné informácie poskytnú p. poslancovi Pučekovi, ktorý zabezpečí informovanosť občanov (miestny rozhlas).

12. Investor stavby odovzdal Zhotoviteľovi technický list záplavového čerpadla Hidrostat, ktoré požaduje osadiť do budovanej ČS splaškových odpadových vôd a taktiež odovzdal stavebný výkres osadenia čistiaceho kusa (self clean).

13. Zhotoviteľ stavby upozornil na problém s jestvujúcim (súkromným) vodovodom v ulici „ Na Hôrke“, ktorý sa nachádza v trase výkopu kanalizácie, a ktorý sa dočasne odpojí od zdroja (akumuláčn é nádrže) a voda z týchto nádrží sa odvedie dočasne do potoka.

14. Investor požaduje, aby sa nový subdodávateľ, ktorý ešte nie sú schválení na realizáciu prác na stavbe, aby ich Zhotoviteľ predložil na schválenie.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

15. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú prekamerované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery Investorovi.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

16. Zhotoviteľ stavby informoval o kolízii kanalizácie s existujúcou armatúrnou šachtou na ulici „ Hlavná“ a požaduje za účasti Projektanta a Investora doriešiť jej „obtokovanie“, alebo prípadné zrušenie jestvujúcej šachty.

Zodpovedný: Investor, Projektant Úloha: Trvá

17. Investor informoval o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici.

18. Koordinátorka BOZP upozorňuje, že odstavené stavebné stroje musia byť zabezpečené proti manipulácii cudzími osobami, otvorené výkopy po ukončení pracovnej doby musia byť zasypané, alebo dostatočne zabezpečené, poddodávateľia na stavbe musia mať všetky doklady o preškolení osôb. Pokiaľ je to možné, je treba umožniť pohyb osôb po vytvorenom chodníku.

- 19. Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 30.8.2017 o 9,00 hod. v zasadačke SEVAK –u.**

Zapísal: Ing. Šutý

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10546/L

IČO : 36 672 297

IČ DPH : SK2022238900

Bankové spojenie : 12404432/0200

tel.: +421 (0) 41 707 1792

fax: +421 (0) 41 707 17 56

e-mail: dusan_suty@sevak.sk

<http://www.sevak.sk>